



Vážený pan



V Hradci Králové dne 26. 3. 2019

Vyřizuje: Ing. Jana Štěrbová

Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 12. 3. 2019 bylo Centru investic, rozvoje a inovací doručeno podání advokáta 
 Předmětem podání byla žádost o poskytnutí informací ve vztahu k projektu č. CZ 06.1.42/0.0/0.0/15_002/003143 s názvem „II/320 Voděrady – Lično“, a to sdělení množství vykonaných činností v rámci daného projektu, které byly dány k proplacení (informace o měrných jednotkách, jednotkové ceně a celkové ceně jednotlivých položek). V souladu se žádostí poskytuje povinný subjekt požadované informace přílohou k tomuto podání.

S pozdravem



JUDr. Bc. Lukáš Korych
ředitel

Příloha: Položky SO 104



+420 495 817 802

info@cirihk.cz

www.cirihk.cz

Centrum investic, rozvoje a inovací

Regiocentrum Nový pivovar | Evropský dům
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

IČO 71218840 | DIČ CZ 71218840
Bank. spojení: KB a.s. Praha, č. ú.:35-0367350277/0100

Stavba: 35826 III/320 VODĚRADY – LIČNO (STRABAG)
 Objekt: SO 104 Silnice III/320, km 11.143 – km 11.979
 Rozpočet: SO 104-1 Silnice

SO 104-1

4 740 734,53

Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
0		VSEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				137 926,59
014101 a		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	651,000	86,87	56 552,37
014101 b		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	165,350	82,30	13 608,31
014101 c		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	6,000	329,21	1 975,26
014101 d		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	3,100	329,21	1 020,55
014101 e		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	787,000	82,30	64 770,10
1		ZEMNÍ PRÁCE				550 265,00
111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	6,500	24,85	161,53
112014		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	4,000	2 590,68	10 362,72
112114		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM	KUS	5,000	1 504,76	7 523,80
112124		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	1,000	2 928,93	2 928,93
113161		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 1KM	M3	2,500	2 171,85	5 429,63
113321		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	175,000	126,26	22 095,50
113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	651,000	126,26	82 195,26
113524		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	6,000	65,61	393,66
113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	505,200	313,55	158 405,46
123738 a		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	787,000	77,42	60 929,54
123738 b		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	34,050	126,26	4 299,15
12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	460,000	76,53	35 203,80
12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	205,000	62,41	12 794,05
12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	52,000	124,83	6 491,16

131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TRÍS ODVOZEM DO 20KM	M3	14,300	261,57	3 740,45
171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	140,000	19,19	2 686,60
17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	35,000	200,23	7 008,05
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,600	424,61	4 500,87
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TRÍS I	M2	2 294,000	5,94	13 626,36
18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU	M2	1 842,000	18,29	33 690,18
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	5 526,000	5,72	31 608,72
183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	5 526,000	4,57	25 253,82
183512	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVĚ	M2	3 684,000	5,14	18 935,76
2	ZÁKLADY				115 282,44
28997	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	3 276,000	35,19	115 282,44
3	SVISLÉ KONSTRUKCE				6 593,78
327114	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEŽ Z DÍLCŮ BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,420	15 699,47	6 593,78
4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE				36 079,08
451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,600	2 503,61	1 502,17
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,800	424,61	764,30
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,150	6 432,90	33 129,44
467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,240	2 846,53	683,17
5	KOMUNIKACE				3 810 424,13
561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TRÍS I TL. DO 200MM	M2	1 966,000	195,05	383 468,30
56333 a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 294,000	55,33	126 927,02
56333 b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 130,000	55,33	117 852,90
56333 c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	65,000	55,33	3 596,45
56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 966,000	73,78	145 051,48
567545	VRSTVY PRO OBNOVU A OPR. RECYK. ZA STUD. CEM. A PĚN. ASF. TL. DO 200MM	M2	3 304,000	150,32	496 657,28
56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 280,000	86,95	111 296,00
572133 a	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	2 130,000	10,23	21 789,90

572133 b	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	3 304,000	10,23	33 799,92
572213 a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 048,000	7,26	14 868,48
572213 b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 192,000	7,26	37 693,92
572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 350,000	9,20	40 020,00
57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŠŤOVINY S TKANINOU	M2	3 480,000	83,36	290 092,80
574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	5 052,000	166,45	840 905,40
574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	5 192,000	159,51	828 175,92
574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	2 048,000	153,30	313 958,40
58910 a	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	74,000	49,08	3 631,92
58910 b	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	13,000	49,08	638,04
6	ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ				12 668,00
62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLÁŽEB CEMENT MALTOU	M2	50,000	253,36	12 668,00
7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				18 860,70
78381	NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	30,000	628,69	18 860,70
8	Potrubi				12 729,83
87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	11,000	1 026,84	11 295,24
899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,900	1 593,99	1 434,59
9	OSTATNÍ PRÁCE				39 904,98
914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	17,000	291,48	4 955,16
914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	11,000	291,48	3 206,28
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	74,000	42,95	3 178,30
919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	74,000	127,82	9 458,68
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	28,900	352,49	10 186,96
938541	OČIŠTĚNÍ ZDVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	30,000	114,31	3 429,30
966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,000	915,05	4 575,25
967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,000	915,05	915,05

Stavba: 35826 II/320 VODĚRADY – LIČNO (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/320, km 11.143 – km 11.979
Rozpočet: SO 104-2 Dopravně inženýrské opatření

SO 104-2 213 618,12

Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE					11 430,78
03710		POMOC PRÁCE ZAJÍŠTĚNÍ NEBO ZRÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	11 430,78		11 430,78
9		OSTATNÍ PRÁCE					202 187,34
91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	12,000	80,02		960,24
914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	35,000	880,17		30 805,95
914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	35,000	34,29		1 200,15
914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	1 760,34		10 562,04
914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	57,15		342,90
916121		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	3,000	13 202,55		39 607,65
916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	171,46		514,38
916311		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	3,000	8 801,70		26 405,10
916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	114,31		342,93
916811		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCÍ DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ	M	100,000	743,00		74 300,00
916813		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCÍ DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	100,000	171,46		17 146,00

Stavba: 35826 II/320 VODĚRADY – LIČNO (STRABAG)
 Objekt: SO 104 Silnice II/320, km 11.143 – km 11.979
 Rozpočet: SO 104-3 Dopravní značení

SO 104-3

128 739,02

Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
9		OSTATNÍ PRÁCE					128 739,02
91228 a		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	48,000	308,63		14 814,24
91228 b		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,000	342,92		685,84
91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	8,000	285,77		2 286,16
914121 a		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	2 834,83		31 183,13
914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,000	1 400,27		12 602,43
915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	13,000	274,34		3 566,42
915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	214,000	297,20		63 600,80

SO 104-4 27 004,84

Stavba: 35826 II/320 VODĚRADY – LIČNO (STRABAG)
Objekt: SO 104 Sílnice II/320, km 11.143 – km 11.979
Rozpočet: SO 104-4 Náhradní výsadba

Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1 ZEMNÍ PRÁCE						
18461		MULČOVÁNÍ	M2	6,500	40,01	260,07
18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	M2	13,000	20,58	267,54
18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	41,800	211,47	8 839,45
184B13		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	17,000	628,69	10 687,73
18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	30,400	228,62	6 950,05

Stavba: 35826 II/320 VODĚRADY – LIČNO (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/320, km 11.143 – km 11.979
Rozpočet: SO 104-5 NOVÉ PROPUSTKY

SO 104-5 48 979,47

Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				1 316,80
014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	16,000	82,30	1 316,80
1		ZEMNÍ PRÁCE				10 844,66
131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	18,000	240,57	4 330,26
17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,000	651,44	6 514,40
4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE				24 515,05
451312		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,580	2 286,31	1 326,06
45157		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,000	1 043,76	1 043,76
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,000	6 432,90	19 298,70
467314		STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,000	2 846,53	2 846,53
8		POTRUBÍ				12 302,96
87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	9,300	698,04	6 491,77
899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	3 326,40	3 326,40
899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,150	2 160,69	2 484,79

Stavba: 35826 II/320 VODĚRADY – LIČNO (STRABAG)
 Objekt: SO 104 Silnice II/320, km 11.143 – km 11.979
 Rozpočet: SO 104-6 ÚPRAVA ČEL

SO 104-6 191 430,73

Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				3 045,10
014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	37,000	82,30	3 045,10
1		ZEMNÍ PRÁCE				30 522,10
131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	49,000	240,57	11 787,93
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,000	62,11	558,99
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	27,900	651,44	18 175,18
4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE				67 421,69
45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,800	424,47	764,05
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,300	6 432,90	59 825,97
467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,400	2 846,53	6 831,67
8		POTRUBÍ				85 264,15
81446		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	4,000	1 985,75	7 943,00
81457		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	2,500	2 744,04	6 860,10
81458		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM	M	6,300	4 235,32	26 682,52
87458		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	12,000	2 423,82	29 085,84
899524		OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	6,800	2 160,69	14 692,69
9		Ostatní konstrukce a práce				5 177,69
966346		BOURANÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	8,500	609,14	5 177,69